



Travaux d'entretien de la Brèche et ses affluents – Tranche 5 Réunion de chantier du 21 juillet 2015

Réunion du 21 juillet 2015 à 13h30 dans les locaux du SIVB à Agnetz puis sur le terrain, en présence de :

Elus	<i>M. Marazanoff Jean-Paul</i>	Vice-président du SIVB	jean-paul-marazanoff@orange.fr
Maitre d'ouvrage	<i>M. Le Corre Erwan</i>	Technicien	sivbreche@gmail.com
	<i>Mme Francllet Florence</i>	Assistante technicien	
Entreprise	<i>M. Hablin Gérard</i>	Conducteur de travaux Chantiers Nature	y.goullier@eco-solidaire.fr
	<i>M. Boust David</i>	Chef d'équipe Chantiers Nature	<i>Au bureau</i>

Sauf observations formulées dans un délai d'une semaine après diffusion, le compte rendu est considéré comme accepté et applicable.

Dernière mise à jour du présent compte-rendu le 24/07/15 à 11h00.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi régulier des travaux d'entretien tranche 5-2014.

Matériel et Equipe

En raison des fortes chaleurs, l'équipe travaille depuis le 30 juin en horaires décalés (6h – 13h).

L'ensemble des travaux devra être terminé pour la fin juillet.

La prochaine réunion de chantier permettra de réceptionner le marché le jeudi 30 juillet. Au cas où des prestations nécessiteraient une nouvelle intervention, celles-ci seraient réalisées le vendredi 31 juillet.

Abreuvoirs

Comme précisé lors de la réunion précédente, le déflecteur de la descente aménagée devant l'entrée du CHI doit être finalisé (fixation, arasement au niveau de l'eau, étanchéité avec la berge).

Pompes à nez :

Comme précisé lors des deux dernières réunions, le maître d'ouvrage demande à ce que Chantiers Nature fasse intervenir la garantie constructeur au sujet de la pompe à nez cassée sur l'une des pâture du CHI.

Le retour du fournisseur à ce sujet est un préalable à la réception du marché.



Entretien des cours d'eau

Opérations réalisées

la Brèche

Les arbres à retirer à Nogent, Bailleval et Agnetz (OS 8) l'ont été le vendredi 17 juillet avec succès. Ils ont fait l'objet de visites :



L'embâcle de Bailleval nécessite un second passage afin de procéder au ramassage des déchets.

les Affluents

La tranche ferme d'entretien des affluents est désormais terminée.

Celle-ci c'est achevée avec le ru de Rotheleux, et plus particulièrement son bras nord. L'intervention a été réalisée sans difficultés particulières.

Le très faible débit des sources entraîne des assècs sur les parties aval du ruisseau.

Suite aux visites des deux dernières réunions de chantiers, une partie des interventions ponctuelles ont été réalisées :

- le dégagement de la végétation en concurrence avec les plantations de 2015 le long du Ru de la Garde à Clermont (stade). Il reste un bosquet à dégager en aval du site (dans les roseaux). Une majeure partie des plants ont bien repris, mais quelques uns sont secs ou ont disparu.

- le désencombrement du lit du Ru de la Garde au niveau du chemin de la Garde et de l'impasse du Ru,



- le faucardage du Ru des Ecoillaux autour de la mairie d'Agnetz, en contre bas de la rue de Fay, et dégagement de la grille,

- le faucardage de la section sur le long de la gendarmerie depuis le fascinage d'hélophytes jusque 20m en amont du chemin de terre. A la demande de l'exploitant agricole riverain qui souhaite pouvoir réaliser du foin sur la bande enherbée, une petite partie des produits de faucardages doivent être repositionnés le long de la berge.

Lors de la visite il est constaté qu'un déversement sauvage a été réalisé dans le ruisseau. Des dépôts jaunâtres sont présents dans le lit le long de la gendarmerie. La nature du produit est inconnue, la vie biologique du ruisseau ne semble pas perturbée.



- la recharge des 28 déflecteurs réalisés en 2012 sur le Ru de la Garde dans le marais de Clermont est cours depuis le 21 juillet. Les poteaux de clôtures restant sont utilisés, mais leur nombre ne permettra pas de réaliser la totalité des 28 déflecteurs.



Opérations à réaliser

Au cours des visites il est remarqué les nombreux déchets retirés du cours d'eau mais laissés en berge. Ceux-ci doivent impérativement être ramassés.

Les déchets à reprendre se trouvent sur le bas du Ru du Héron, sur une large partie du Ru de Rotheleux (rue du calvaire, amont de la D1016, derrière le terrain de foot, le long de la patûre avant la Brèche), ainsi qu'au niveau de l'arbre retiré à Bailleval.

Les opérations restant à réaliser sont les suivantes :

- le dégagement de la végétation en concurrence avec les plantations de 2013 le long du Ru du Rayon à Rantigny,
- le repositionnement le long de la berge des produits de faucardage le long du Ru des Ecoillaux (gendarmerie),
- terminer la recharge des 28 déflecteurs réalisés en 2012 sur le Ru de la Garde dans le marais de Clermont,
- le fauchage autour des plants du dernier bosquet implanté le long du Ru de la Garde en aval du stade de Clermont.
- ramassage des déchets, faucardage et élagage des cyprès au niveau de la résidence des Sables. Au cours de la visite de chantier il est constaté la présence de nombreux déchets, et notamment la présence d'un bidon d'huile automobile plein dans le cours d'eau qui est immédiatement retiré. Un courrier sera adressé à l'office HLM afin que le grillage soit remis en état le long de la berge.



Suivi administratif :

L'ordre de service 8 (OS8) a été retourné signé au maître d'ouvrage le 13 juillet 2015, et les prestations réalisées en juin facturées le 10 juillet 2015.

Les opérations d'entretien des rus de Breuil le Vert (rus des Marais, du Bois Boiteaux, et de Rotheleux) ainsi que du Ru du Héron seront réceptionnés par procès-verbal à l'occasion de la prochaine réunion de chantier, sous réserve que celles-ci soient terminées et les déchets ramassés.

Les abreuvoirs seront réceptionnés en fonction de la réponse du fournisseur des pompes.

La réception générale du marché sera également réalisée si la prestation n'appelle pas d'observations particulières.

Prochaine réunion de chantier le **Jeudi 30 juillet à 13h30,**

Rendez-vous dans les locaux du syndicat, puis visites sur site.