



Maître d'ouvrage : SIVB - :  354 rue Gaston Paucellier - 60600 AGNETZ - Tél : 03 44 50 37 08 – Mail : sivbreche@gmail.com	MAITRISE D'ŒUVRE CR N°4B DU 1 SEPTEMBRE 2017 Maître d'œuvre : AEU 89 Rue du Faubourg Sant Antoine 75011 PARIS	 Chantier : MOULIN DE SAILLEVILLE
DATE : 31/08/2017	Rédacteur : JL DUCREUX	Entreprise : CDES/ LOISELEUR
1. OBJET DU COMPTE RENDU Analyse de la fiche d'exécution de la protection de la canalisation EU en regard de la fiche de recommandation (CR 3BIS du 23/08/2017).		
2. FICHE D'EXECUTION La fiche de procédure indique le dégagement de l'aire au droit de la cana sur une surface d'environ 12m de longueur par 7 m de large (la « gueule » du nouveau lit au droit de la canalisation est d'environ de 9m00 (1m50 de profondeur) Balisage du site. Terrassement d'abord mécanique au godet sans dent, puis finition manuelle au dessus de la conduite. Réalisation des tranchées d'ancrage Encoffrement de la conduite par le matelas bentonitique Comblement de la tranchée par des matériaux autocompactants Pose d'un grillage avertisseur si nécessaire. Pose d'un substrat en fond de rivière.		On pourra éventuellement réduire à une dizaine de mètres pour limiter le remblaiement au dessus lors de la confection des talus. Protocole conforme à la demande, sous réserve de l'avis du gestionnaire.
3. FICHES DE MATERIAUX Matelas bentonitique : géocomposite bentonitique de MACCAFERRI, type MACLINE GCL W Granulat de comblement : 4/12,5 dans une enveloppe 0/18		Produit conforme à la demande Produit conforme, également en complément des granulats déjà évoqués.
4. AUTRES DOCUMENTS TRANSMIS Plan de localisation Coupe en travers avec un fond de rivière calé vers 36,12 y compris substrat pour une profondeur de canalisation proche de 35,87 ngf. Fond de rivière hors substrat proche de 36,02 ngf. Coupe de l'ouvrage.		Conforme